



## 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

### 463. Preguntas para respuesta escrita

**PE/007024-02** *Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a grado de ejecución de los proyectos referenciados en la presente iniciativa contenidos en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.*

#### PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/006411, PE/006460, PE/006463, PE/006474, PE/006481, PE/006517, PE/006528, PE/006537, PE/006543, PE/006547, PE/006550 a PE/006553, PE/006563, PE/006566, PE/006568 a PE/006571, PE/006591 a PE/006598, PE/006601, PE/006608, PE/006610, PE/006620 a PE/006631, PE/006639, PE/006654 a PE/006657, PE/006659, PE/006663, PE/006674, PE/006675, PE/006687, PE/006690, PE/006702, PE/006710, PE/006713, PE/006715, PE/006729 a PE/006731, PE/006739, PE/006740, PE/006742, PE/006743, PE/006782, PE/006788, PE/006789, PE/006793, PE/006809, PE/006811, PE/006813, PE/006815 a PE/006822, PE/006825 a PE/006832, PE/006836, PE/006847 a, PE/006852, PE/006856, PE/006880, PE/006907, PE/006909, PE/006910, PE/006920, PE/006961, PE/006962, PE/006993, PE/007002, PE/007007, PE/007008, PE/007010 a PE/007012, PE/007015, PE/007023, PE/007024, PE/007032, PE/007049, PE/007054, PE/007059, PE/007063, PE/007077, PE/007085, PE/007089, PE/007093, PE/007100, PE/007135, PE/007136 y PE/007143, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2017.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: Silvia Clemente Muncio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907024, formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa al grado de ejecución de los proyectos referenciados en la presente iniciativa contenidos en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907024 se manifiesta lo siguiente:

La ejecución presupuestaria de las partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias, considerando las cantidades sobre las que se ha reconocido la obligación a fecha 16 de noviembre de 2017, se especifica a continuación:



## **CEIP Villa de La Adrada (Ávila).**

El edificio ha sido recibido, el grado de ejecución es del 100%.

## **Ampliación unidades las Berlanas CRA las Cogotas (Ávila)**

Importe obligado: 0,00 €

Situación actual: Supervisión de proyecto

## **Ampliación CEIP Antonio Machado (Burgos).**

Obra adjudicada, pendiente de inicio en enero de 2018. Se ha finalizado 100% la fase de contratación y adjudicación de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa.

## **Nuevo CEIP Villimar (Burgos).**

En licitación el concurso abierto para el contrato de servicios de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa.

## **Ampliación CEIP Los Adiles-Villaobispo (León).**

Obra adjudicada, pendiente de inicio en enero de 2018. Se ha finalizado 100% la fase de contratación y adjudicación de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa.

## **Ampliación CEO Camino de Santiago-La Virgen del Camino (León)**

Importe obligado: 7.865,00 €

Situación actual: Firmado contrato de obra, próximo inicio ejecución.

## **Ampliación CRA Maestro Emilio Alonso-Carbajal de la Legua (León)**

Importe obligado: 293.776,41 €

Situación actual: Finalizada

## **Ampliación CRA Villacedré-Cembranos (León)**

Importe obligado: 144.921,03 €

Situación actual: Finalizada

## **Construcción edificio CEIP Villa y Tierra-Saldaña (Palencia)**

Importe obligado: 219.408,48 €

Situación actual: En ejecución

## **Nuevo edificio CEIP Castilla y León-Aguilar de Campoo (Palencia)**

Importe obligado: 0,00 €

Situación actual: Supervisión de proyecto

## **Nuevo CEIP en Villares de la Reina (Salamanca).**

El edificio ha sido recibido, el grado de ejecución es del 100%.



## **Ampliación CRA Castellanos de Moriscos (Salamanca)**

Importe obligado: 411.076,79 €

Situación actual: En ejecución. Final previsto en diciembre 2017

## **2ª ampliación CRA Castellanos de Moriscos (Salamanca)**

Importe obligado: 21.538 €

Situación actual: En fase de licitación de obra.

## **Convenio Ayuntamiento de Segovia Construcción Instalaciones Deportivas (CEIP Peñascal).**

El edificio ha sido recibido, el grado de ejecución es del 100%.

## **Construcción CEIP Valverde de Majano (Segovia).**

Obra en ejecución, finalización prevista en el primer trimestre de 2018.

% ejecución: 87,50%.

## **Construcción gimnasio CEIP la Villa de Cuéllar (Segovia)**

Importe obligado: 262.586,82 €

Situación actual: Finalizada

## **Ampliación CEIP las Cañadas-Trescasas (Segovia)**

Importe obligado: 0,00 €

Situación actual: En ejecución

## **Ampliación del CEIP de Golmayo (Soria)**

Obra adjudicada, pendiente de inicio en enero de 2018. Se ha finalizado 100% la fase de contratación y adjudicación de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa.

## **Nuevo CEIP Arroyo de la Encomienda, en Valladolid.**

Obra en ejecución, finalización prevista junio de 2018.

% ejecución: 82,00%.

## **Ampliación CEIP Miguel Delibes-Aldeamayor de San Martín (Valladolid)**

Importe obligado: 50.009,64 €

Situación actual: En ejecución.

Se ha realizado reajuste de anualidades para 2018. Han aparecido instalaciones de urbanizaciones no previstas, por lo que se ha retrasado hasta aprobar nuevo planeamiento.

Nueva fecha de finalización, marzo 2018



## **Ampliación CEIP María Montessori-Renedo (Valladolid).**

Importe obligado: 628.206,98 €

Situación actual: En ejecución. Fecha de recepción 30 de noviembre 2017

## **Nuevo Conservatorio Profesional de Música de León.**

En licitación el concurso abierto para el contrato de servicios de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa.

## **IES San Lorenzo (Segovia).**

En ejecución el contrato de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa, pendiente de entrega para su supervisión el Proyecto de Ejecución. Entregado y pagado Proyecto Básico, solicitada Licencia de obra.

## **IESO Arroyo de la Encomienda, Valladolid.**

Se encuentra en fase de redacción de proyecto básico y de ejecución, que está previsto abonar en diciembre 2017 (108.754,80 €)

## **IESO La Cistérniga, Valladolid.**

En ejecución el contrato de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa, pagado un 21%, se encuentra en fase de supervisión el proyecto de ejecución, se entregará en diciembre 2017 y el pago se efectuará en enero 2018

## **Escuela de Arte, Valladolid.**

En licitación el concurso abierto para el contrato de servicios de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa.

## **CEE Covaresa, Valladolid.**

Obra en ejecución, finalización prevista agosto de 2018.

% ejecución: 60,00%.

Valladolid, 5 de diciembre de 2017.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fernando Rey Martínez.