



## 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

### 463. Preguntas para respuesta escrita

#### PE/002696-02

*Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a si se ha producido una reprogramación en las obras del Hospital Santa Bárbara, en Soria, y, en ese caso, qué plazos tiene previstos la Junta de Castilla y León para la ejecución y finalización de las obras del Hospital Santa Bárbara, en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 14 de octubre de 2024.*

#### PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002654, PE/002683 a PE/002709 y PE/002721.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de noviembre de 2024.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN  
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

Contestación a la pregunta escrita PE/1102696, formulada por D. Fernando Pablos Romo, D.ª Rosa María Rubio Martín y D. Jesús Puente Alcaraz, procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a obras del Hospital Santa Bárbara de Soria.

En relación con la pregunta formulada se informa que, dado que la obra de ampliación y reforma que se está realizando en el Hospital Santa Bárbara de Soria contempla zonas de reforma y zonas de ampliación y su ejecución debe compatibilizarse con el mantenimiento del funcionamiento del Hospital, se ha planificado su desarrollo en dos etapas.

La primera de ellas finalizó el 10 de noviembre de 2021. Posteriormente se llevaron a cabo los traslados necesarios y la puesta en funcionamiento de los servicios ubicados en la zona, para lo que se suspendió temporalmente la obra hasta el 15 de junio de 2022.

Una vez reanudadas las obras de la segunda etapa y tramitado el modificado n° 2 del contrato que incluye la construcción del búnker de la Unidad Satélite de Radioterapia que supuso un incremento en el plazo de ejecución de seis meses, se ha producido la puesta a disposición de la subfase y se está realizando el traslado al nuevo edificio de los correspondientes servicios. Actualmente se estima que se producirá la finalización completa de las obras de ampliación y reforma del Hospital Santa Bárbara de Soria, siempre que no surjan incidencias, a lo largo del primer semestre de 2025.

Valladolid, a 7 de noviembre de 2024.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos